

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA

| NOSITELJ IZRADE AKTA: | | GRAD SVETI IVAN ZELINA | | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | PROVEDBENI PROGRAM GRADA SVETOG IVANA ZELINA ZA RAZDOBLJE 2021.-2025. GODINE | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | 01.01.2022.-30.06.2022. | | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | 15.07.2022. | | |
|---|---|-------------------------------------|---|---|---|--|-------------------------|--|--|---------------------------------------|-----------------------|---|
| Redni broj mjere | Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja mjere | Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih točaka ostvarenja | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere |
| 1. | Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine: RS3. ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | Uređenje naselja i stanovanje | 1.1. Unapređenje i energetska obnova objekata javne i stambene namjene; 1.2. unapređivanje dostupnosti i kvalitete stanovanja; 1.3. uređenje zelenih javnih površina i ulaganje u razvoj zelene infrastrukture u | 2025. godina | 1.1. Broj javnih objekata na kojima je provedena energetska obnova | 5 | 5 | 5 | 43.937,50 kn | | U TIJEKU | Dosad ostvareno: - obnovljena dva igrališta, daljna provedba mjere u tijeku. |
| | | | | | 1.2. Broj novoizgrađenih i obnovljenih dječjih igrališta | 23 | 28 | 25 | | | | |
| | | | | | 1.3. Broj adekvatno uređenih zelenih javnih površina | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2. | Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine: RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC6. demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji | Prostorno i urbanističko planiranje | 2.1. aktivnosti vezane za prostorno planiranje | 2025. godina | 2.1. Broj donesenih UPA-a | 2 | 4 | 2 | 12.500,00 kn | | U TIJEKU | Dosad ostvareno: - pokrenuta izrada UPU ZGN Obrež Zelinski, UPU proširenja groblja u Donjoj Zelini, UPU naselja Sveti Ivan Zelina i Biškupec Zelinski; - u izradi 4. izmjene i dopune PPUG Grada Svetog Ivana Zeline. |
| | | | | | 2.1. Broj donesenih PPUG-a + izmjene i dopune | 1 | 2 | 1 | | | | |
| | | | | | 2.1. Broj Programa zelene infrastrukture | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3. | Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine: RS3. ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | Komunalno gospodarstvo | 3.1. održavanje javnih površina; 3.2. razvoj širokopoljsne internetske mreže; 3.3. pametno upravljanje rasvjetom; 3.4. Izrada digitalne baze podataka o nerazvrstanim cestama | 2025. godina | 3.1. Broj proširenih groblja | 0 | 0 | 0 | 1.363.829,91 kn | | U TIJEKU | Dosad ostvareno: - asfaltirano je 2km makadamskih puteva. - izvršena je isporuka konačne verzije Plana razvoja širokopoljsne infrastrukture te će projekt biti predan na financiranje od strane vodećeg Partnera na projektu. |
| | | | | | 3.1. Km asfaltiranih makadamskih puteva | 0 | 4,5 | 2 | | | | |
| | | | | | 3.1. Km obnovljenih asfaltiranih puteva | 0 | 0,5 | 0 | | | | |
| | | | | | 3.2. Broj projekata | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | 3.3. Broj projekata | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3.4. Izrada digitalne baze podataka o nerazvrstanim cestama | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 4. | Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine: RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC6. demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji | Odgoj i obrazovanje | 4.1. modernizacija i unapređenje obrazovne i odgojne infrastrukture; 4.2. unapređenje i provedba programa cjeloživotnog obrazovanja; 4.3. subvencije i stipendije u obrazovanju | 2025. godina | 4.1. Broj novoizgrađenih i rekonstruiranih škola | 2 | 2 | 2 | 571.250,40 kn | | U TIJEKU | Dosad ostvareno: -u sklopu provedbe EU projekta "Od 15 do 115" provedena je analiza lokalnog tržišta rada i lokalnih potreba i mogućnosti uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada i radne aktivnosti; - u POU je održan program osposobljavanja za održivu upotrebu pesticida, do kraja godine se planira održati najmanje još jedan program (cvjećar/bilje/vinar/pčelar); - dane su godišnje subvencije za prijevoz učenicima i studentima; - dane su nagrade za izvrsnost u osnovnoškolskom obrazovanju; - dane su godišnje stipendije studentima. |
| | | | | | 4.1. Broj rekonstruiranih glazbeno-edukacijskih centara | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | 4.2. Izvještaj o provedenoj analizi lokalnog tržišta rada | 0 | 1 | 1 | | | | |
| | | | | | 4.2. Izvještaj o provedenoj analizi lokalnih potreba i mogućnosti uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada i radne aktivnosti | 0 | 1 | 1 | | | | |
| | | | | | 4.2. Broj novih programa cjeloživotnog učenja | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | 4.2. Broj održanih programa | 3 | 5 | 4 | | | | |
| 5. | Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine: GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi P2.1. Pristupačnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja | Briga o djeci | 5.1. Redovna djelatnost vrtića; 5.2. unapređenje uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje | 2025. godina | 5.1. ukupan broj upisane djece | 325 | 380 | 380 | 713.975,00 kn | DA, 06/2022 | PROVEDENO | Dosad ostvareno: - kupnja zemljišta za potrebe izgradnje novog vrtića u Donjoj Zelini, - izrada idejnog rješenja novog vrtića u Donjoj Zelini i prijava projekta na EU fondove, - u vrtić je upisano 380 djece. |
| | | | | | 5.2. broj novosagrađenih objekata | 2 | 2 | 2 | | | | |
| | | | | | 5.2. Izrađen Akcijski plan razvoja inkluzivne, suradničke lokalne zajednice | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 6. | Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine: RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Socijalna skrb | 6.1. aktivnosti vezane za pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama; | 2025. godina | 6.1. Broj korisnika jednokratne pomoći | 15 | 10 | 10 | 39.136,77 kn | DA, 06/2022 | PROVEDENO | Dosad ostvareno: - dano je 10 potpora u obliku jednokratne pomoći, te 19 potpora u obliku pomoći za stanovanje. |
| | | | | | 6.1. Broj korisnika pomoći za stanovanje (komunalni troškovi) | 20 | 19 | 19 | | | | |
| 7. | Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine: RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život P5.1. Kvalitetna i dostupna zdravstvena zaštita i zdravstvena skrb | Primarna zdravstvena zaštita | 7.1. poboljšanje opremljenosti i unapređivanje uvjeta za pružanje zdravstvenih usluga; 7.2. pomoć djeci s poteškoćama u razvoju; 7.3. sufinanciranje zdravstvene njege | 2025. godina | 7.1. Broj objekata javnih zdravstvenih ustanova u kojima je poboljšana opremljenost | 0 | 0 | 0 | 14.400,00 kn | DA, 06/2022 | PROVEDENO | Dosad ostvareno: - aktivno i redovno se provodi program za djecu s poteškoćama u razvoju; - aktivno se provodi program sufinanciranja zdravstvene njege u kući. |
| | | | | | 7.2. Broj programa za djecu s poteškoćama u razvoju | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | | | | | 7.3. Broj korisnika zdravstvene njege u kući | 50 | 50 | 50 | | | | |
| 8. | Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine: RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SCI. konkurentno i inovativno gospodarstvo PI. 5. Poticanje razvoja kulture i medija | Kultura, tjelesna kultura i sport | 8.1. ulaganja u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promociju kulturnih i povijesnih vrijednosti; 8.2. promicanje kulture i kulturnih sadržaja; 8.3. poticanje razvoja sporta i rekreacije; 8.4. unapređenje dostupnosti sportsko rekreacijskih sadržaja | 2025. godina | 8.1. Broj obnovljenih objekata kulturne baštine | 0 | 2 | 0 | 868.300,00 kn | | U TIJEKU | Dosad ostvareno: - u tijeku je Javni poziv za dodjelu subvencija za obnovu pročelja građevina na području Kulturno – povijesne cjeline naselja Sveti Ivan Zelina u 2022. godini, te se do kraja godine očekuje isplata potpora; - u tijeku je konstruktivna obnova Muzeja Sveti Ivan Zelina nakon potresa, financirano iz sredstava Fonda solidarnosti EU; - podržan je rad 6 sportskih klubova kroz davanje subvencije za rad, a do kraja 2022. planira se ostvariti zadani pokazatelj na razini godine (10); - započeto je projektiranje cjelovite obnove zgrade Muzeja Sveti Ivan Zelina; - izgrađen novi Višenamjenski sportski park u Svetom Ivanu Zelini sa zrakotlačnom konstrukcijom i pump track stazom. |
| | | | | | 8.2. Broj organiziranih kulturnih manifestacija | 3 | 3 | 3 | | | | |
| | | | | | 8.3. Broj sportskih klubova koji primaju subvenciju za rad | 10 | 10 | 6 | | | | |
| | | | | | 8.4. broj novih javnih sportskih terena/igrališta | 10 | 11 | 10 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|---|--------------|---|------|------|------|---------------|----------|--|
| 9. | Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine: S3. ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša | 9.1. očuvanje i unapređivanje kvalitete okoliša; 9.2. gospodarenje otpadom | 2025. godina | 9.1. Broj zamijenjenih azbestnih krovova | 40 | 53 | 41 | 30.900,00 kn | U TIJEKU | Dosad ostvareno: - objavljen je Javni poziv za sufinanciranje zamjene krovnog pokrova objekata na području Grada Svetog Ivana Zeline - "ZELINA BEZ AZBESTA" te se do kraja godine očekuje dodjela potpora. |
| | | | | | 9.1. Strategija-Akcijski Plan održivog razvoja Zelinske gore | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 9.2. Broj saniranih odlagališta | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 9.2. Broj podzemnih zelenih otoka | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10. | Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine: RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC7. sigurnost za stabilan razvoj | Protupožarna i civilna zaštita | 10.1. poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga | 2025. godina | 10.1. Broj opremljenih objekata dobrovoljnih vatrogasnih društava nabavom nove/dodatne opreme | 0 | 2 | 0 | 297.004,23 kn | U TIJEKU | Dosad ostvareno: - u tijeku je završetak radova na rekonstrukciji građevine (dogradnja i nadogradnja) javne i društvene namjene Multifunkcionalni centar (Vatrogasni centar i dvorana); - do kraja 2022. planira se opremiti DVD Komin i Donje Polonje (očekuje se sufinanciranje radova od strane Zagrebačke županije). |
| | | | | | 10.1. Broj rekonstruiranih vatrogasnih centara | 0 | 1 | 0 | | | |
| 11. | Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine: RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC7. sigurnost za stabilan razvoj | Promet i održavanje javnih prometnica | 11.1. unapređenje i izgradnja cestovne infrastrukture; 11.2. Razvoj i poboljšanje uvjeta za siguran promet | 2025. godina | 11.1. km novih javnih prometnica | 0 | 0,29 | 0 | 48.125,00 kn | U TIJEKU | Dosad ostvareno: - izrađuje se projektna dokumentacija za javnu garažu u Ulici Ivana Gundulića, - u tijeku je izgradnja prometnice sa parkirališnim mjestima (kraj ZMC-a) te se završetak izgradnje očekuje do kraja 2022. g.; - u tijeku je ishođenje građevinske dozvole za parkiralište u sklopu SRC Zelina-faza 2. |
| | | | | | 11.2. broj novoizgrađenih parkirališno-garažnih mjesta | 156 | 0 | 156 | | | |
| 12. | Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine: RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC1. konkurentno i inovativno gospodarstvo | Gospodarski razvoj | 12.1. Subvencije poduzetnicima i poljoprivrednicima; 12.2. Razvoj poduzetničke infrastrukture; 12.3. Poticanje održivog razvoja turizma | 2025. godina | 12.1. Broj korisnika subvencija i potpora (gospodarstvenici) | 3 | 3 | 3 | 646.183,96 | U TIJEKU | Dosad ostvareno: - objavljen je Javni poziv za dodjelu potpora ulaganja u modernizaciju poljoprivrednih gospodarstava na području Grada Svetog Ivana Zeline za 2022. g.; - objavljen je Javni poziv za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline u ekološkoj proizvodnji u 2022. g.; - objavljen je Javni poziv za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline za unapređenje genetskog materijala u 2022. g.; - objavljen je Javni poziv za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline za premije osiguranja usjeva, višegodišnjih nasada i sadnog materijala u 2022. g.; - objavljen je Javni poziv za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline za edukaciju i stručno osposobljavanje u 2022. g.; - objavljen je Javni poziv za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline u svinjogojstvu u 2022. g.; - objavljen je Javni poziv za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline za očuvanje pčelinjeg fonda u 2022. g.; - objavljen je Javni poziv za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline za izradu dokumentacije za prijavu na javni poziv fondova EU kroz programe ruralnog razvoja u 2022. g.; - donošenje odluka o davanju potpore po prethodno navedenim javnim pozivima očekuje se do kraja 2022. g.; - turističke manifestacije na području Grada posjetilo je 4.000 posjetitelja, do kraja godine očekuje se dodatnih 1.000 posjetitelja; - broj ostvarenih turističkih dolazaka iznosi 1059, do kraja godine očekuje se sveukupno 2.500 dolazaka. |
| | | | | | 12.1. Broj dodijeljenih potpora poljoprivrednicima | 170 | 320 | 227 | | | |
| | | | | | 12.2. Broj poduzetničkih inkubatora | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 12.3. Broj posjetitelja turističkih manifestacija | 1500 | 5000 | 4000 | | | |
| | | | | | 12.3. ukupan broj turističkih dolazaka | 600 | 2500 | 1059 | | | |
| 13. | Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine | Lokalna uprava i administracija | 13.1. Digitalizacija usluga lokalne samouprave; 13.2. priprema projekata za sufinanciranje sredstvima ESI fondova | 2025. godina | 13.1. broj digitaliziranih usluga koje pružaju upravna tijela JLP(R)S – aplikacija za prijavu komunalnih problema | 0 | 0 | 0 | 12.500,00 kn | U TIJEKU | Dosad ostvareno: - u provedbi je EU projekt Izrada projektna dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Muzeja Sveti Ivan Zelina, sufinancirano iz Fonda solidarnosti EU; - prijavljen je EU projekt Izgradnja i opremanje novog dječjeg vrtića u Donjoj Zelini te se očekuje Odluka o odabiru projekta do kraja 2022.; - prijavljen je EU projekt Rekonstrukcija i opremanje dijela postojećeg dječjeg igrališta u sklopu Dječjeg vrtića Proljeće (donesena Odluka o odabiru projekta); - prijavljen je EU projekt Vraćanje u ispravno radno stanje nerazvrstanih cesta oštećenih u potresu na području Grada Svetog Ivana Zeline, odluka o odabiru projekta se očekuje do kraja 2022. g.; - u tijeku je priprema prijave projekta na mjeru 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“, prijava će se izvršiti krajem srpnja 2022. g.. |
| | | | | | 13.2. broj projekata JLP(R)S kojima je odobreno sufinanciranje sredstvima ESI fondova | 4 | 9 | 5 | | | |
| 14. | Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine: RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC6. demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji | Zaustavljanje iseljavanja i poticanje nataliteta | 14.1. provedba natalitetnih politika i zaustavljanje iseljavanja mladih | 2025. godina | 14.1. broj dodijeljenih potpora za novorođenčad | 127 | 150 | 58 | 39.136,77 kn | U TIJEKU | Dosad ostvareno: - dano je 58 potpora za novorođenčad, a do kraja 2022. očekuje se isplata dodatne 92 potpore. |

| | |
|---|---|
| Datum: | 15.07.2022. |
| Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje: | Anita Findri Ratkajec |
| Potpis Koordinatora za strateško planiranje: |  |
| POTPIS ČELNIKA TIJELA: |  |